

Zariadenie (názov):	Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo				Poznámka:
Stručný opis projektu:	Projekt zahŕňa realizáciu hlavných aktivít a to výstavbu jedného objektu rodinného domu bez administratívneho zázemia s kapacitou 10 klientov, kúpu jedného 3-izbového bytu pre mladých dospelých s kapacitou 5 klientov, investovanie do materiálo- technického vybavenia zariadenia – kúpu osobného motorového vozidla.				
Výška NFP (náklady na projekt):	569 542,39 EUR				požadovaný príspevok v ŽoNFP
Projekt podaný v rámci výzvy IROP (kód výzvy):	IROP-PO2-SC211-2017-17				
Príslušný SO/RO:	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR				V súčasnosti MIRRI
Nákup pozemku	Žiadosť o nákup pozemku podaná dňa	Obhliadka pozemku dňa:	Pozemok zakúpený dňa:		Po zakúpení pozemku bol uskutočnený prieskum trhu a následne zrealizované VO na osadenie licenčnej PD na zakúpený pozemok.
	12.09.2018	10.04.2018	15.10.2018		
	Prerokovaná dňa: 12.06.2018				
Stavebné povolenie	Žiadosť podaná dňa:	Vydané dňa:			SP nadobudlo účinnosť 05.02.2020
	21.10.2019	02.01.2020			
Žiadosť o NFP	Mesiac začiatku vypracovania ŽoNFP:	Dátum podania ŽoNFP:	Dátum rozhodnutia o ŽoNFP / schválenia ŽoNFP:	Dátum podpísania zmluvy o NFP:	Ku dňu 23.10.2020 nebolo vydané rozhodnutie vo veci ŽoNFP.
	02.2020	20.05.2020	x	x	
Stavebná dokumentácia	Podklady na začiatok VO na zhotoviteľa diela vypracované dňa:	Uzatvorenie zmluvy o dielo dňa:	Odobovanie staveniska dňa:		
	x	x	x		
	Začiatok VO dňa:				
	x				
	VO ukončené dňa:				
	x				
	1 ex ante kontrola od – do:				
	x				
	2 ex ante kontrola od – do:				
x					
Ex post kontrola od – do:					
x					

	Implementácia projektu	Začiatok výstavby dňa:	Ukončenie výstavby dňa:	Kolaudácia od – do:	Administratívne ukončenie projektu dňa:	
		x	x	x	x	

Zariadenie (názov):	Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže				Poznámka:
Stručný opis projektu:	Projekt zahŕňa realizáciu hlavných aktivít a to výstavbu dvoch objektov rodinných domov (jeden s administratívnym zázemím a jeden bez administratívneho zázemia s kapacitou 16 klientov), kúpu jedného 3-izbového bytu pre mladých dospelých s kapacitou 2 klienti, investovanie do materiálo- technického vybavenia– kúpu osobného motorového vozidla.				
Výška NFP (náklady na projekt):	1 147 556,27 EUR				Výška požadovaného príspevku v ŽoNFP
Projekt podaný v rámci výzvy IROP (kód výzvy):	IROP-PO2-SC211-2017-17				
Príslušný SO/RO	Nitriansky samosprávny kraj				
Nákup pozemku	Žiadosť o nákup pozemku podaná dňa	Obhliadka pozemku dňa:	Pozemok zakúpený dňa:		Po zakúpení pozemkov bol uskutočnený prieskum trhu a následne zrealizované VO na osadenie licenčnej PD na zakúpené pozemky. ul. Lipová, Hurbanovo ul. Družstevná, Hurbanovo ul. Lipová, Hurbanovo ul. Družstevná, Hurbanovo
	19.06.2018	27.03.2018	20.07.2018		
	19.06.2018	27.03.2018	12.07.2018		
	Prerokovaná dňa:				
	02.05.2018				
02.05.2018					
Stavebné povolenie	Žiadosť podaná:	Vydané dňa:			
	25.11.2019	26.06.2020 (právoplatné 13.07.2020)			ul. Lipová, Hurbanovo
	25.11.2019	26.06.2020 (právoplatné 13.07.2020)			ul. Družstevná, Hurbanovo
Žiadosť o NFP	Mesiac začiatku vypracovania ŽoNFP:	Dátum podania ŽoNFP:	Dátum rozhodnutia o ŽoNFP / schválenia ŽoNFP:	Dátum podpísania zmluvy o NFP:	Ku dňu 23.10.2020 nebolo vydané rozhodnutie vo veci ŽoNFP.
	11.2019	21.02.2020	x	x	
Stavebná dokumentácia	Podklady na začiatok VO na zhotoviteľa diela vypracované dňa:	Uzatvorenie zmluvy o dielo dňa:	Odovzdanie staveniska dňa:		
	x	x	x		
	Začiatok VO dňa:				
	x				
	VO ukončené dňa:				

		X				
		1 ex ante kontrola od – do:				
		X				
		2 ex ante kontrola od – do:				
		X				
		Ex post kontrola od – do:				
		X				
	Implementácia projektu	Začiatok výstavby dňa:	Ukončenie výstavby dňa:	Kolaudácia od – do:	Administratívne ukončenie projektu dňa:	Nakoľko nie je schválená ŽoNFP a začaté VO na zhotoviteľa diela, s výstavbou RD nezačalo.
		X	X	X	X	

Zariadenie (názov):	Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže					Poznámka:
Stručný opis projektu:	Projekt zahŕňa realizáciu hlavnej aktivity a to výstavbu jedného objektu rodinného domu pre ŤZP s kapacitou 8 klientov. Projekt zabezpečí širší rozsah poskytovania individuálneho prístupu k deťom so zdravotným postihnutím, ktoré sú trvalo úplne pripútané na lôžko a vyžadujú si zabezpečenie 24 hodinovej nepretržitej starostlivosti zo strany zdravotníckeho personálu. Navrhovaný RD je riešený s dvomi samostatnými vchodmi v spojovacej časti domu, čím vznikajú 2 samostatné zóny, ktoré sú vzájomne prepojené v rámci interiéru v časti zádverie. Jedna časť je určená ako bytová, druhá ako zázemie pre administratívu a odborný tím CDR.					
Výška NFP (náklady na projekt):	970 484,73 EUR					Výška požadovaného príspevku v ŽoNFP
Projekt podaný v rámci výzvy IROP (kód výzvy):	IROP-PO2-SC211-2017-17					
Príslušný SO/RO:	Nitriansky samosprávny kraj					
Nákup pozemku	Žiadosť o nákup pozemku podaná dňa	Obhliadka pozemku dňa:	Pozemok zakúpený dňa:		Po zakúpení pozemku bol realizovaný prieskum trhu a vyhlásené VO na osadenie licenčnej PD na zakúpený pozemok.	
	19.06.2018	27.03.2018	16.07.2018			
	Prerokovaná dňa:					
	02.05.2018				ul. Sinečná, Hurbanovo	
Stavebné povolenie	Žiadosť podaná dňa:	Vydané dňa:			ul. Sinečná, Hurbanovo	
	25.11.2019	26.06.2020 (právoplatné 13.07.2020)				
Žiadosť o NFP	Mesiac začiatku vypracovania ŽoNFP:	Dátum podania ŽoNFP:	Dátum rozhodnutia o ŽoNFP / Dátum schválenia ŽoNFP:	Dátum podpísania zmluvy o NFP:	Ku dňu 23.10.2020 nebolo vydané rozhodnutie vo veci ŽoNFP.	
	02.2020	18.05.2020	x	x		
Stavebná dokumentácia	Podklady na začiatok VO na zhotoviteľa diela vypracované dňa:	Uzatvorenie zmluvy o dielo dňa:	Odovzdanie staveniska dňa:			
	x	x	x			
	Začiatok VO dňa:					
	x					
	VO ukončené dňa:					
	x					
	1 ex ante kontrola od – do:					
x						
2 ex ante kontrola od – do:						

		X				
		Ex post kontrola od – do:				
		X				
	Implementácia projektu	Začiatok výstavby dňa:	Ukončenie výstavby dňa:	Kolaudácia od – do:	Administratívne ukončenie projektu dňa:	Nakoľko nie je schválená ŽoNFP a začaté VO na zhotoviteľa diela, tak sa s výstavbou RD nezačalo.
		X	X	X	X	

Zariadenie (názov):	Centrum pre deti a rodiny Holíč				Poznámka:
Stručný opis projektu:	Projekt zahŕňa realizáciu hlavných aktivít a to výstavbu dvoch objektov rodinných domov bez administratívneho zázemia s kapacitou 18 klientov, kúpu dvoch 2-izbových bytov pre mladých dospelých s kapacitou 4 klientov, investovanie do materiálo- technického vybavenia zariadenia – kúpu osobného motorového vozidla.				
Výška NFP (náklady na projekt):	581 692,19 EUR				Výška schváleného príspevku v ZoNFP
Projekt podaný v rámci výzvy IROP (kód výzvy):	IROP-PO2-SC211-2017-17				
Príslušný SO/RO	Trnavský samosprávny kraj				
Nákup pozemku	Žiadosť o nákup pozemku podaná dňa	Obhliadka pozemku dňa:	Pozemok zakúpený dňa:		Pozemky na výstavbu rodinných domov boli v správe CDR.
	x	x	x		
	Prerokovaná dňa:				
	x				
Stavebné povolenie	Žiadosť podaná dňa:	Vydané dňa:			ul. Gagarinova právoplatnosť 07.12.2017/ ul. Budovateľská právoplatnosť 29.11.2017
	18.10.2017	16.11.2017			
	18.10.2017	14.11.2017			
Žiadosť o NFP	Mesiac začiatku vypracovávania ŽoNFP:	Dátum podania ŽoNFP:	Dátum rozhodnutia o ŽoNFP / Dátum schválenia ŽoNFP:	Dátum podpísania zmluvy o NFP:	ZoNFP nadobudla účinnosť 05.02.2019
	08.2017	23.11.2017	03.07.2018	29.01.2019	
Stavebná dokumentácia	Podklady na začiatok VO na zhotoviteľa diela vypracované dňa:	Uzatvorenie zmluvy o dielo dňa:	Odobrdanie staveniska dňa:		VO na zhotoviteľa diela bolo tretíkrát vyhlásené 12.10.2020. Prvýkrát bolo vyhlásené 03.02.2020 – boli predložené dve ponuky kde suma bola prekročená o viac ako 15 % nad PHZ. Druhýkrát bolo VO vyhlásené 16.06.2020 -bola predložená jedna ponuka, kde suma prevyšovala PHZ vysoko nad 15 %.
	10.2020	x	x		
	Začiatok VO dňa:				
	12.10.2020				
	VO ukončené dňa:				
	x				
	1 ex ante kontrola od – do:				
	21.02.2019 – 19.12.2019				
2 ex ante kontrola od – do:					
x					
Ex post kontrola od – do:					

		x				
	Implementácia projektu	Začiatok výstavby dňa:	Ukončenie výstavby dňa:	Kolaudácia od – do:	Administratívne ukončenie projektu dňa:	Nakoľko nie je ukončenie VO na zhotoviteľa diela, tak sa s výstavbou RD nezačalo.
		x	x	x	x	

Zariadenie (názov):	Centrum pre deti Mlyny – Biele Vody				Poznámka:
Stručný opis projektu:	Projekt zahŕňa realizáciu hlavnej aktivity a to výstavbu jedného objektu rodinného domu pre ŤZP s kapacitou 8 klientov. Projekt zabezpečí širší rozsah poskytovania individuálneho prístupu k deťom so zdravotným postihnutím, ktoré sú trvalo úplne pripútané na lôžko a vyžadujú si zabezpečenie 24 hodinovej nepretržitej starostlivosti zo strany zdravotníckeho personálu. Navrhovaný RD je riešený s dvomi samostatnými vchodmi v spojovacej časti domu, čím vznikajú 2 samostatné zóny, ktoré sú vzájomne prepojené v rámci interiéru v časti zádverie. Jedna časť je určená ako pobytová, druhá ako zázemie pre administratívu a odborný tím CDR.				RD Rožňava časť Nadabula
Výška NFP (náklady na projekt):	800 000 EUR				Výška príspevku je informatívna, nakoľko ešte nie je ukončený rozpočet v pripravovanej ŽoNFP
Projekt podaný v rámci výzvy IROP (kód výzvy):	IROP-PO2-SC211-2017-17				
Príslušný SO/RO:	Košícký samosprávny kraj				
Nákup pozemku	Žiadosť o nákup pozemku podaná dňa	Obhliadka pozemku dňa:	Pozemok zakúpený dňa:		Po zakúpení pozemku bol uskutočnený prieskum trhu a následne zrealizované VO na osadenie licenčnej PD na zakúpený pozemok.
	27.03.2019	21.11.2018	20.05.2019		
	Prerokovaná dňa: 04.12.2018				
Stavebné povolenie	Žiadosť podaná dňa: 05.10.2020	Vydané dňa: x			SP nebolo vydané.
	Žiadosť o NFP	Mesiac začiatku vypracovania ŽoNFP: 08.2020	Dátum podania ŽoNFP: 11.2020	Dátum rozhodnutia o ŽoNFP / Dátum schválenia ŽoNFP: x	Dátum podpísania zmluvy o NFP: x
Stavebná dokumentácia	Podklady na začiatok VO na zhotoviteľa diela vypracované dňa: x	Uzatvorenie zmluvy o dielo dňa: x	Odovzdanie staveniska dňa: x		
	Začiatok VO dňa: x				
	VO ukončené dňa: x				
	1 ex ante kontrola od – do: x				
	2 ex ante kontrola od – do: x				

		Ex post kontrola od – do:				
		x				
	Implementácia projektu	Začiatok výstavby dňa:	Ukončenie výstavby dňa:	Kolaudácia od – do:	Administratívne ukončenie projektu dňa:	
	x	x	x	x		

Zariadenie (názov):	Centrum pre deti Mlynky – Biele Vody				Poznámka:
Stručný opis projektu:	Projekt zahŕňa realizáciu hlavných aktivít a to výstavbu jedného objektu rodinného domu s administratívnym zázemím s kapacitou 10 klientov a investovanie do materiálo- technického vybavenia zariadenia – kúpu osobného motorového vozidla.				RD Rožňava časť Nadabula
Výška NFP (náklady na projekt):	758 696,82 EUR				Výška požadovaného príspevku v pripravovanej ŽoNFP
Projekt podaný v rámci výzvy IROP (kód výzvy):	IROP-PO2-SC211-2017-17				
Príslušný SO/RO:	Košícký samosprávny kraj				
Nákup pozemku	Žiadosť o nákup pozemku podaná dňa	Obhliadka pozemku dňa:	Pozemok zakúpený dňa:		Po zakúpení pozemku bol uskutočnený prieskum trhu a následne zrealizované VO na osadenie licenčnej PD na zakúpený pozemok.
	27.03.2019	21.11.2018	17.05.2019		
	Prerokovaná dňa: 04.12.2018				
Stavebné povolenie	Žiadosť podaná dňa: 17.08.2020	Vydané dňa: x			SP nebolo vydané.
Žiadosť o NFP	Mesiac začiatku vypracovania ŽoNFP:	Dátum podania ŽoNFP:	Dátum rozhodnutia o ŽoNFP / Dátum schválenia ŽoNFP:	Dátum podpísania zmluvy o NFP:	ŽoNFP nebola podaná.
	08.2020	11.2020	x	x	
Stavebná dokumentácia	Podklady na začiatok VO na zhotoviteľa diela vypracované dňa:	Uzatvorenie zmluvy o dielo dňa:	Odovzdanie staveniska dňa:		
	x	x	x		
	Začiatok VO dňa:				
	x				
	VO ukončené dňa:				
	x				
	1 ex ante kontrola od – do:				
	x				
2 ex ante kontrola od – do:					
x					
Ex post kontrola od – do:					
x					
Implementácia projektu	Začiatok výstavby dňa:	Ukončenie výstavby dňa:	Kolaudácia od – do:	Administratívne ukončenie projektu dňa:	

		x	x	x	x	
--	--	---	---	---	---	--

Zariadenie (názov):	Centrum pre deti a rodiny Prievidza				Poznámka:
Stručný opis projektu:	Projekt zahŕňa realizáciu hlavných aktivít a to výstavbu objektu rodinného domu s kapacitou 9 klientov, kúpu 2-izbového bytu pre mladých dospelých s kapacitou 3 klientov , investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenia – kúpu osobného motorového vozidla.				Výstavba RD Handlová
Výška NFP (náklady na projekt):	380 727,13 EUR				Výška schváleného príspevku v ZoNFP
Projekt podaný v rámci výzvy IROP (kód výzvy):	IROP-PO2-SC211-2017-17				
Príslušný SO/RO:	Trenčiansky samosprávny kraj				
Nákup pozemku	Žiadosť o nákup pozemku podaná dňa	Obhliadka pozemku dňa:	Pozemok zakúpený dňa:		
	X	16.02.2017	28.08.2017		
	Prerokovaná dňa: 20.06.2017,25.07.2017				
Stavebné povolenie	Žiadosť podaná dňa:	Vydané dňa:			
	26.01.2018	02.03.2018			
Žiadosť o NFP	Mesiac začiatku vypracovania ŽoNFP:	Dátum podania ŽoNFP:	Dátum rozhodnutia o ŽoNFP / Dátum schválenia ŽoNFP:	Dátum podpísania zmluvy o NFP:	ZoNFP nadobudla účinnosť 09.02.2018
	02.2018	21.05.2018	19.12.2018	05.02.2019	
Stavebná dokumentácia	Podklady na začiatok VO na zhotoviteľa diela vypracované dňa:	Uzatvorenie zmluvy o dielo dňa:	Odovzdanie staveniska dňa:		VO bolo vyhlásené trikrát. Prvýkrát 11.04.2019 zrušené 27.05.2019 Druhýkrát 03.07.2019 zrušené 25-07.2019 dôvod: ponuky boli vyššie ako PHZ
	04/2019	28.10.2020	x		
	Začiatok VO dňa:				
	12.09.2019				
	VO ukončené dňa:				
	28.10.2020				
	1 ex ante kontrola od – do:				
	07.06.2019-28.06.2019				
2 ex ante kontrola od – do:					
15.01.2020-09.07.2020					
Ex post kontrola od – do:					
11.08.2020-05.10.2020					
Implementácia	Začiatok výstavby dňa:	Ukončenie	Kolaudácia od – do:	Administratí	.

	projektu		výstavby dňa:		vne ukončenie projektu dňa:	
		x	x	x	x	

Zariadenie (názov):	Centrum pre deti a rodiny Prievidza				Poznámka:
Stručný opis projektu:	Projekt zahŕňa realizáciu hlavnej aktivity a to výstavbu objektu rodinného domu a administratívnym zázemím pre 9 klientov.				Výstavba RD v Opatovciach nad Nitrou
Výška NFP (náklady na projekt):	537 034,13 EUR				Výška schváleného príspevku v ZoNFP
Projekt podaný v rámci výzvy IROP (kód výzvy):	IROP-PO2-SC211-2017-17				
Príslušný SO/RO:	Trenčiansky samosprávny kraj				
Nákup pozemku	Žiadosť o nákup pozemku podaná dňa	Obhliadka pozemku dňa:	Pozemok zakúpený dňa:		
	X	16.02.2017	28.08.2017		
	Prerokovaná dňa: 20.06.2017,25.07.2017				
Stavebné povolenie	Žiadosť podaná dňa:	Vydané dňa:			Vydané 2 staveb.. povolenia, spevnené plochy sú určené dopravná stavba
	26.01.2018 20.02.2018	28.03.2018 28.03.2018			
Žiadosť o NFP	Mesiac začiatku vypracovania ŽoNFP:	Dátum podania ŽoNFP:	Dátum rozhodnutia o ŽoNFP / Dátum schválenia ŽoNFP:	Dátum podpísania zmluvy o NFP:	ZoNFP nadobudla účinnosť 31.10.2019
	08.2018	21.11. 2018	30.07.2019	21.10.2019	
Stavebná dokumentácia	Podklady na začiatok VO na zhotoviteľa diela vypracované dňa:	Uzatvorenie zmluvy o dielo dňa:	Odovzdanie staveniska dňa:		
	06/2020	x	x		
	Začiatok VO dňa:				
	10.06.2020				
	VO ukončené dňa:				
	Nie je ukončené				
	1 ex ante kontrola od – do:				
	11.12.2019-20.02.2020				
2 ex ante kontrola od – do:					
Ex post kontrola od – do:					
Implementácia projektu	Začiatok výstavby dňa:	Ukončenie	Kolaudácia od – do:	Administratívne	.

			výstavby dňa:		ukončenie projektu dňa:	
		x	x	x	x	

Zariadenie (názov):	Centrum pre deti a rodiny Ružomberok				Poznámka:
Stručný opis projektu:	Projekt zahŕňa realizáciu hlavných aktivít a to výstavbu objektu rodinného domu s administratívnym zázemím s kapacitou 9 klientov, kúpu 3-izbového bytu pre mladých dospelých s kapacitou 5 klientov , investovanie do materiálo- technického vybavenia zariadenia – kúpu osobného motorového vozidla.				
Výška NFP (náklady na projekt):	489 093,62 EUR				Výška schváleného príspevku v ZoNFP
Projekt podaný v rámci výzvy IROP (kód výzvy):	IROP-PO2-SC211-2017-17				
Príslušný SO/RO:	Žilinský samosprávny kraj				
Nákup pozemku	Žiadosť o nákup pozemku podaná dňa	Obhliadka pozemku dňa:	Pozemok zakúpený dňa:		Pozemok na výstavbu rodinného domu kúpovalo CDR Ružomberok v roku 2009
	x	x	x		
	Prerokovaná dňa: x				
Stavebné povolenie	Žiadosť podaná dňa: 24.10.2016	Vydané dňa: 07.12.2016			
Žiadosť o NFP	Mesiac začiatku vypracovania ŽoNFP: 05.2017	Dátum podania ŽoNFP: 18.08.2017	Dátum rozhodnutia o ŽoNFP / Dátum schválenia ŽoNFP: 09.03.2018	Dátum podpísania zmluvy o NFP: 09.05.2018	ZoNFP nadobudla účinnosť 17.05.2018
Stavebná dokumentácia	Podklady na začiatok VO na zhotoviteľa diela vypracované dňa: 05/2018	Uzatvorenie zmluvy o dielo dňa: 30.09.2019	Odvzdanie staveniska dňa: 28.10.2019		VO bolo vyhlásené dvakrát Prvýkrát dňa 31.8.2018, zrušené 02.10.2018 z dôvodu, že ponuky boli vyššie ako PHZ Po aktualizácii súťažných podkladov z zmysle novely ZVO bola 1x-ex ante kontrola opätovne od 29.01.2019-04.03.2019
	Začiatok VO dňa: 05.11.2018				
	VO ukončené dňa: 30.09.2019				
	1 ex ante kontrola od – do: 12.11.2018-18.12.2018				
	2 ex ante kontrola od – do: 24.06.2019-12.09.2019				
	Ex post kontrola od – do:				

		07.10.2019-30.10.2019				
	Implementácia projektu	Začiatok výstavby dňa:	Ukončenie výstavby dňa:	Kolaudácia od – do:	Administratívne ukončenie projektu dňa:	
		28.10.2019	x	x	x	

Zariadenie (názov):	Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany					Poznámka:
Stručný opis projektu:	Projekt zahŕňa realizáciu hlavných aktivít a to výstavbu troch objektov rodinných domov s administratívnym zázemím a troch objektov rodinných domov bez administratívneho zázemia s kapacitou 54 klientov, investovanie do materiálo-technického vybavenia zariadenia – kúpu osobného motorového vozidla.					
Výška NFP (náklady na projekt):	1 853 149,40 EUR					Výška schváleného príspevku v ZoNFP
Projekt podaný v rámci výzvy IROP (kód výzvy):	IROP-PO2-SC211-2017-17					
Príslušný SO/RO:	Košický samosprávny kraj					
Nákup pozemku	Žiadosť o nákup pozemku podaná dňa	Obhliadka pozemku dňa:	Pozemok zakúpený dňa:		Pozemky na výstavbu rodinných domov boli už pred podaním ŽoNFP v správe CDR.	
	x	x	x			
	Prerokovaná dňa:					
	x					
Stavebné povolenie	Žiadosť podaná dňa:	Vydané dňa:			Lokalita 1, Veľké Kapušany	
	25.07.2017	28.07.2017				
	02.11.2016	22.12.2016 (právoplatné 30.01.2017)			Lokalita 3, Veľké Kapušany	
	02.11.2016	14.11.2016 (právoplatné 08.12.2016)			Lokalita Kráľovský Chlmec	
Žiadosť o NFP	Mesiac začiatku vypracovania ŽoNFP:	Dátum podania ŽoNFP:	Dátum rozhodnutia o ŽoNFP / Dátum schválenia ŽoNFP:	Dátum podpísania zmluvy o NFP:	ZoNFP nadobudla účinnosť 25.07.2018	
	05.2017	11.08.2017	09.03.2018	17.07.2018		
Stavebná dokumentácia	Podklady na začiatok VO na zhotoviteľa diela vypracované dňa:	Uzatvorenie zmluvy o dielo dňa:	Odovzdanie staveniska dňa:		Verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela bolo tretíkrát vyhlásené 15.06.2020 a otváranie	

						ponúk sa uskutočnilo 07.09.2020 (v súčasnosti prebieha kontrola rozpočtu a ostatnej dokumentácie). Prvýkrát bolo VO vyhlásené 15.07.2019 – nebola doručená žiadna ponuka, VO bolo 07.08.2019 zrušené. Druhýkrát bolo VO vyhlásené 13.08.2019 - uchádzač, ktorý predložil ponuku nižšiu ako PHZ bol vylúčený, druhý uchádzač predložil ponuku, ktorá bola vysoko nad hodnotu PHZ. VO bolo zrušené.
	09.2019	x	x			
	Začiatok VO dňa:					
	15.06.2020					
	VO ukončené dňa:					
	x					
	1 ex ante kontrola od – do:					
	06.08.2018 – 25.06.2019					
	2 ex ante kontrola od – do:					
	x					
	Ex post kontrola od – do:					
	x					
Implementácia projektu	Začiatok výstavby dňa:	Ukončenie výstavby dňa:	Kolaudácia od – do:	Administratívne ukončenie projektu dňa:	Nakoľko nie je ukončené VO na zhotoviteľa diela, tak sa s výstavbou RD nezačalo.	
	x	x	x	x		

Zariadenie (názov):	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce				Poznámka:
Stručný opis projektu:	Projekt zahŕňa realizáciu hlavnej aktivity a to výstavbu objektu rodinného domu bez administratívy s kapacitou 10 klientov.				RD v Beckove
Výška NFP (náklady na projekt):	Spracováva sa				
Projekt podaný v rámci výzvy IROP (kód výzvy):	IROP-PO2-SC211-2017-17				
Príslušný SO/RO:	Trenčiansky samosprávny kraj				
Nákup pozemku	Žiadosť o nákup pozemku podaná dňa	Obhliadka pozemku dňa:	Pozemok zakúpený dňa:		
	21.5.2019	08.11.2018	26.06.2019		
	Prerokovaná dňa: 04.12.2018				
Stavebné povolenie	Žiadosť podaná dňa:	Vydané dňa:			Prebieha stavebné konanie, obštrukcie zo strany stavebného úradu Beckov
	23.7.2020	x			
Žiadosť o NFP	Mesiac začiatku vypracovania ŽoNFP:	Dátum podania ŽoNFP:	Dátum rozhodnutia o ŽoNFP / Dátum schválenia ŽoNFP:	Dátum podpísania zmluvy o NFP:	
	09/2020	11/2020	x	x	
Stavebná dokumentácia	Podklady na začiatok VO na zhotoviteľa diela vypracované dňa:	Uzatvorenie zmluvy o dielo dňa:	Odovzdanie staveniska dňa:		
	x	x	x		
	Začiatok VO dňa:				
	x				
	VO ukončené dňa:				
	x				
	1 ex ante kontrola od – do:				
	x				
	2 ex ante kontrola od – do:				
	x				
Ex post kontrola od – do:					
x					
Implementácia projektu	Začiatok výstavby dňa:	Ukončenie výstavby dňa:	Kolaudácia od – do:	Administratívne ukončenie projektu dňa:	
	x	x	x	x	